

DECISION N° DEC_048_2024

Avenant n°1 au marché de restauration complète du Retable de la Nativité de Rodern (2 panneaux)

La Ville de Sélestat a conclu un marché pour la restauration complète du Retable de la Nativité de Rodern.

Ce marché a été passé avec le groupement d'entreprise Adèle CAMBON DE LAVALETTE, mandataire, de 75018 PARIS et a été conclu pour un montant de 117 227,60 € HT soit 140 673,12 € TTC comprenant l'offre de base avec la variante n°1.

Suite à une réunion avec les restaurateurs une découverte a été faite nécessitant 2 prestations supplémentaires :

Le dégagement de la polychromie originale des encadrements et comblements et retouches des lacunes :

Sous la couche dorée peu qualitative d'une restauration précédente, les restauratrices couche picturale ont retrouvé un très beau rouge, similaire à celui de la robe de la Vierge sur le volet de l'Annonciation.

La conservatrice des Monuments historiques, qui assure le contrôle scientifique et technique de l'État sur cette restauration et la représentante de la ville de Sélestat souhaitent dégager la couche picturale originelle, afin de redonner l'authenticité perdue à l'ensemble de la composition et l'équilibre des couleurs.

Cela nécessitera des jours d'intervention supplémentaires et donc un budget supplémentaire. Comme il est impossible pour les restaurateurs de prévoir précisément le temps nécessaire au dégagement de la couche originelle, ils ont chiffré par précaution le nombre de jours d'intervention maximum. Le coût pourrait donc s'avérer moins élevé.

Le coût de cette intervention est de 22 440,00 € HT maximum et un délai supplémentaire de 40 jours est à prévoir.

Le traitement de la couche picturale :

Après nettoyage, dépoussiérage, dégagement des vernis et des couches successives de repeints, la couche picturale originelle se dévoile peu à peu. Elle a subi des dommages aux cours des siècles passés et des lacunes plus ou moins apparentes sont visibles. A ce stade, nous voyons mieux son état de conservation et il faut désormais choisir le niveau d'intervention le plus approprié pour combler et retoucher les lacunes.

Le coût de cette intervention est 11 060,00 € et le délai d'exécution est prolongé de 20 jours.

Cette modification engendre un surcoût de 33 500,00 € HT soit 40 200,00 € TTC ainsi qu'une prolongation des délais de 2 mois passant le délai global de 12 à 14 mois.

Le nouveau montant du marché s'élèvera à: 150 727,60 € HT soit 180 873,12 € TTC, augmentant le montant du marché de 28,58%.

LE MAIRE DE LA VILLE DE SÉLESTAT,

VU *le Code général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2122-22,*

VU *le Code de la Commande Publique, notamment l'article R 2194-2, qui prévoit que le marché peut être modifié lorsque des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, à la condition qu'un changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques,*

En application de la *délibération du Conseil Municipal du 30 juillet 2020 donnant délégation au Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,*

Décide *D'établir l'avenant n°1 au marché n° 23S0026 relatif à la restauration complète du Retable de la Nativité de Rodern pour un montant de 33 500,00 € HT soit 40 200,00 € TTC portant le montant du marché à 150 727,60 € HT soit 180 873,12 € TTC.*

Commande Publique et Assurances/Ines BERNAUD

Fait à Sélestat, le 04/07/2024

Le Maire :
Marcel BAUER